



DATOS DEL INFORME

Período de Análisis: Desde 01/01/2020 Hasta 31/01/2020

Nombre del Profesional del Servicio: María Teresa Santodomingo

Firma: _____

(Utilice las filas que requiera)

SEGUIMIENTO AVANCE PLAN DE SUPERVISION Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisión del informe de interventoría correspondiente a las actividades del mes de enero verificando bases de datos de diciembre y presentado por interventoría en el mes de febrero de 2020. Las actividades que se reportan del mes de enero son las que no dependen de las bases de datos.

Actividades	Gestión realizada																																																																																																																																																
Seguimiento mensual a la actualización de la infraestructura del servicio de alumbrado público.	<p>Se revisó el informe de interventoría del mes de enero de 2020, correspondiente a la base de datos SDA de infraestructura del mes de diciembre, donde interventoría reporta que no se realizó la validación ni análisis de dicha base, debido a que esta fue devuelta ya que presentaba inconsistencias.</p> <p>Reporte del consolidado de luminarias sectorizado por localidades y tecnología luminosa, con corte a diciembre de 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Localidad</th> <th colspan="4">Luminarias por tecnología – BD de diciembre 2019</th> <th rowspan="2">Total general</th> </tr> <tr> <th>Fluorescente</th> <th>LED</th> <th>Mh</th> <th>Sodio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Antonio Nariño</td><td></td><td>5108</td><td>409</td><td>168</td><td>5685</td></tr> <tr><td>Barrios Unidos</td><td></td><td>1120</td><td>8729</td><td>1846</td><td>11695</td></tr> <tr><td>Bosa</td><td></td><td>17432</td><td>1397</td><td>3031</td><td>21860</td></tr> <tr><td>Ciudad Bolívar</td><td></td><td>1170</td><td>7689</td><td>18140</td><td>26999</td></tr> <tr><td>Candelaria</td><td></td><td>336</td><td>1679</td><td>954</td><td>2969</td></tr> <tr><td>Chapinero</td><td></td><td>3484</td><td>8460</td><td>1579</td><td>13523</td></tr> <tr><td>Engativá</td><td></td><td>21336</td><td>6912</td><td>8617</td><td>36865</td></tr> <tr><td>Fontibón</td><td></td><td>8768</td><td>3958</td><td>5391</td><td>18117</td></tr> <tr><td>Kennedy</td><td></td><td>30859</td><td>3258</td><td>6114</td><td>40231</td></tr> <tr><td>Mártires</td><td></td><td>965</td><td>5049</td><td>1241</td><td>7255</td></tr> <tr><td>Puente Aranda</td><td></td><td>12388</td><td>1975</td><td>4793</td><td>19156</td></tr> <tr><td>Rafael Uribe</td><td></td><td>14856</td><td>781</td><td>888</td><td>16525</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td></td><td>713</td><td>3986</td><td>13243</td><td>17942</td></tr> <tr><td>Santa Fe</td><td>18</td><td>1598</td><td>5078</td><td>2542</td><td>9236</td></tr> <tr><td>Suba</td><td></td><td>1728</td><td>22594</td><td>18345</td><td>42667</td></tr> <tr><td>Sumapaz</td><td></td><td>44</td><td>190</td><td>20</td><td>254</td></tr> <tr><td>Teusaquillo</td><td></td><td>2923</td><td>8162</td><td>3323</td><td>14408</td></tr> <tr><td>Tunjuelito</td><td></td><td>506</td><td>5810</td><td>830</td><td>7146</td></tr> <tr><td>Usaquén</td><td></td><td>8843</td><td>4774</td><td>13035</td><td>26652</td></tr> <tr><td>Usme</td><td></td><td>12671</td><td>1540</td><td>3228</td><td>17439</td></tr> <tr><td>Total general</td><td>18</td><td>146.848</td><td>102.430</td><td>107.328</td><td>356.624</td></tr> </tbody> </table> <p>Entre el 01 al 31 de diciembre, fueron atendidas 12.961 órdenes de trabajo para las cuales el 9.955 fueron fallas puntuales, 1.661 fueron por fallas subterráneas y 89 por casos de hurto (página 15 del informe de diciembre de operador CODENSA).</p> <p>Indicador de cubrimiento de interventoría:</p> <p>Seguimiento Obligación 6 interventoría: Revisar mensualmente el estado y la calidad (en horarios diurnos y nocturnos, dependiendo del caso) de la infraestructura asociada al alumbrado público en la ciudad: Indicador de cubrimiento 91,81% entre 01 al 31 de diciembre 2019.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Recorridos Interventoría</th> <th>Total luminarias BD noviembre 2019</th> <th>Luminarias verificadas</th> <th>% de Cubrimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diurno y nocturno</td> <td>353.702</td> <td>324.746</td> <td>91,81%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De acuerdo con la ficha técnica del indicador de cubrimiento 91,81% se considera satisfactorio.</p>	Localidad	Luminarias por tecnología – BD de diciembre 2019				Total general	Fluorescente	LED	Mh	Sodio	Antonio Nariño		5108	409	168	5685	Barrios Unidos		1120	8729	1846	11695	Bosa		17432	1397	3031	21860	Ciudad Bolívar		1170	7689	18140	26999	Candelaria		336	1679	954	2969	Chapinero		3484	8460	1579	13523	Engativá		21336	6912	8617	36865	Fontibón		8768	3958	5391	18117	Kennedy		30859	3258	6114	40231	Mártires		965	5049	1241	7255	Puente Aranda		12388	1975	4793	19156	Rafael Uribe		14856	781	888	16525	San Cristóbal		713	3986	13243	17942	Santa Fe	18	1598	5078	2542	9236	Suba		1728	22594	18345	42667	Sumapaz		44	190	20	254	Teusaquillo		2923	8162	3323	14408	Tunjuelito		506	5810	830	7146	Usaquén		8843	4774	13035	26652	Usme		12671	1540	3228	17439	Total general	18	146.848	102.430	107.328	356.624	Recorridos Interventoría	Total luminarias BD noviembre 2019	Luminarias verificadas	% de Cubrimiento	Diurno y nocturno	353.702	324.746	91,81%
Localidad	Luminarias por tecnología – BD de diciembre 2019				Total general																																																																																																																																												
	Fluorescente	LED	Mh	Sodio																																																																																																																																													
Antonio Nariño		5108	409	168	5685																																																																																																																																												
Barrios Unidos		1120	8729	1846	11695																																																																																																																																												
Bosa		17432	1397	3031	21860																																																																																																																																												
Ciudad Bolívar		1170	7689	18140	26999																																																																																																																																												
Candelaria		336	1679	954	2969																																																																																																																																												
Chapinero		3484	8460	1579	13523																																																																																																																																												
Engativá		21336	6912	8617	36865																																																																																																																																												
Fontibón		8768	3958	5391	18117																																																																																																																																												
Kennedy		30859	3258	6114	40231																																																																																																																																												
Mártires		965	5049	1241	7255																																																																																																																																												
Puente Aranda		12388	1975	4793	19156																																																																																																																																												
Rafael Uribe		14856	781	888	16525																																																																																																																																												
San Cristóbal		713	3986	13243	17942																																																																																																																																												
Santa Fe	18	1598	5078	2542	9236																																																																																																																																												
Suba		1728	22594	18345	42667																																																																																																																																												
Sumapaz		44	190	20	254																																																																																																																																												
Teusaquillo		2923	8162	3323	14408																																																																																																																																												
Tunjuelito		506	5810	830	7146																																																																																																																																												
Usaquén		8843	4774	13035	26652																																																																																																																																												
Usme		12671	1540	3228	17439																																																																																																																																												
Total general	18	146.848	102.430	107.328	356.624																																																																																																																																												
Recorridos Interventoría	Total luminarias BD noviembre 2019	Luminarias verificadas	% de Cubrimiento																																																																																																																																														
Diurno y nocturno	353.702	324.746	91,81%																																																																																																																																														
Seguimiento mensual al mantenimiento	Se verificó el informe de interventoría con el reporte de órdenes de trabajo generadas y atendidas en un tiempo menor a 72 horas en la base de datos de fono-servicio para el mes de diciembre de 2019:																																																																																																																																																



correctivo
realizado por
el operador.

Reporte de órdenes de trabajo generadas y cumplidas en el mes de diciembre (ver página 47, tabla 16 del informe No. 07 de interventoría correspondiente al mes de enero de 2020):

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo generadas y atendidas en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019.	9.032	90.45
Órdenes de trabajo cumplidas en el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas.	8.169	

Reporte órdenes de trabajo cumplidas en el mes de diciembre independientemente del mes que fueron generadas (ver página 78, tabla 24 del informe de interventoría No. 06 C-555_2019 correspondiente al mes de enero de 2020):

Descripción	Cantidad	%
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019, independientemente de la fecha de generación.	11.745	72.07
Órdenes de trabajo atendidas en el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019 y que tuvieron cumplimiento en un tiempo menor a 72 horas, independientemente de la fecha de generación.	8.465	
Órdenes de trabajo generadas antes del 31 de diciembre y que a la fecha de presentación del informe No.07 de interventoría C-555 2019 aún no han sido reportadas como atendidas.	1.712	

Datos del indicador de la Contraloría en los últimos seis (6) meses (ver anexo al informe del operador - CODENSA, titulado "UAESP diciembre 2019") y/o (página 62, tabla 23 del informe No. 07 contrato 555 de 2019 correspondiente a enero 2020):

Año	Mes	Órdenes generadas y cumplidas	Órdenes atendidas antes de 72 horas	% atención
2019	Diciembre	9.032	8.169	90,45
	Noviembre	9.274	8.407	90,65
	Octubre	9.915	8.977	90,54
	Septiembre	13.187	11.424	86,63
	Agosto	11.611	9.435	81,26
	Julio	10.115	4.856	48,01
	Junio	8.296	7.490	90,28

(Fuente: CODENSA SA ESP –Interventoría)

La interventoría realiza muestreo a las órdenes cumplidas reportadas por los usuarios en fono-servicio y propias de la interventoría en las inspecciones nocturnas, cuyo resultado se presenta en la página 71, tabla 31 del informe de interventoría No. 07 C-555_2019 correspondiente al mes de enero del 2020.

Seguimiento a cuadrillas de verificación del servicio de interventoría:

Se realizaron inspecciones en campo a las cuadrillas diurnas de recorridos de interventoría el día 23 de enero de 2020, sin novedad. Se relacionan las placas de los vehículos inspeccionados: VOI 41E - GCJ 63F - UZS 62E - PMH 86E - SZS 32E

Seguimiento mensual a las expansiones programadas, ejecutadas y/o canceladas por parte del operador.

Se revisó el informe de la interventoría del mes de enero de 2020, verificando que la información reportada corresponde con lo ejecutado. (Ver acápite Análisis de la medición – Indicadores).

Durante el mes de enero se realizaron las siguientes reuniones, con la participación de Codensa – Interventoría – UAESP.

Reunión	Fecha
Conciliación de expansiones dic 2019	15/01/2020
Comité de expansiones 373	15/01/2020
Conciliación de expansiones 374	29/01/2020
Reunión de firmas	29/01/2020

La Unidad e Interventoría entregaron en el mes de diciembre las siguientes acciones de mejora (AM) y No Conformidades (NC) al operador del servicio para ejecución:

Comité	AM	AM-EXP (expansiones)	AM-REP (repotenciación)	NC (No Conformidades)
373	81	12	1	-
374	33	6	-	-

Seguimiento mensual a la revisión y

Se verificó el informe de interventoría del mes de enero, en las siguientes tablas se relaciona el consolidado de 7 proyectos fotométricos aprobados por Interventoría – UAESP durante este mes.
Proyectos constructores:



aprobación de los proyectos fotométricos de alumbrado público.

No.	Nombre del Proyecto	Localidad	Dirección	Fecha	# Proy.
1	Parque La Joya	Ciudad Bolívar	KR 18J # 80A-12	13/01/2020	001-20
2	Plan parcial triángulo de Fenicia	La Candelaria	Av. Circunvalar por Av. Jiménez y KR 3	13/01/2020	002-20
3	Revalidación Av. Polo entre Av. Boyacá y Auto-Norte (Ciudad Lagos de Torca)	Suba	Av. Polo entre Av. Boyacá y Auto Norte	13/01/2020	003-20
4	Revalidación Urb. Valentí	Bosa	KR 93 # 54-28 sur	16/01/2020	004-20
5	La Araña	San Cristóbal	Av. 1 de Mayo #1-40 Sur	16/01/2020	005-20
6	Revalidación plazoleta Provenza	Suba	Av. Suba # 119A - 81	20/01/2020	006-20
7	Ciudadela la Felicidad vías internas Ug4 Y Ug6	Fontibón	Av. Boyacá con CL 17	22/01/2020	007-20

Proyectos de Modernización: en el mes de enero no se realizaron aprobaciones.

Consolidado de proyectos fotométricos aprobados con corte a enero de 2020:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	7												7
Modernización	0												0
Total	7												7

Consolidado de proyectos fotométricos aprobados con corte a diciembre de 2019:

Aprobados	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Constructores	9	14	7	8	15	10	17	20	24	29	10	28	191
Modernización	0	32	14	0	10	2	7	12	63	77	30	37	284
Total	9	46	21	8	25	12	24	32	87	106	40	65	475

En el informe de abril-2019 por error en la numeración se repitió el consecutivo 077-19.

En el informe de septiembre-2019 no se utilizaron los # de proyectos 214 y 231.

Seguimiento a la actualización y/o del servicio de alumbrado público.

Seguimiento a la ejecución del plan de modernización y/o actualización de vías y parques mes de enero de 2020:

1. Modernización Led:

En el mes de enero respecto al proceso de modernización masivo LED, CODENSA realiza algunos ajustes en cifras y reporta los siguientes avances:

Localidad	Total en BD Luminarias	Instaladas LED				Total LED	% LED ejecutado
		Fase 1*	Fase 2**	Av. diseño	Parques		
Antonio Nariño	5.665	660	4.016	134	338	5.148	98,68%
Rafael Uribe	16.497	713	13.213	728	433	15.087	96,36%
Kennedy	40.034	881	27.704	1.679	1.445	31.717	92,25%
Bosa	21.170	160	15.943	705	429	17.237	91,53%
Fontibón	17.647	142	7.270	760	332	8.504	88,03%
Puente Aranda	18.771	1306	10.243	4	305	11.858	83,76%
Engativá	36.061	1.098	19.454	743	41	21.336	67,74%
Usaquén	25.932	243	10.006	104	17	10.370	55,52%
Usme	16.738	64	12.104	167	76	12.411	84,66%
Av. Principales	6.826	0	0	4.184	0	4.184	59,11%
Total	205.341	5.267	119.953	9.216	3.416	137.852	81,20%

(Fuente: CODENSA: 10 de enero de 2020); *F1: Modernización -2014-2015 - **F2: Modernización 2016-2019)

2. Incorporación de Led y Mh:

Incorporación de luminarias Led y Mh en la base de datos de diciembre de 2019, se presentará en el informe de febrero debido a la devolución de la base de datos.

Tecnología	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Led	444	5.608	973	3.109	1.919	1.767	2.725	1.465	8.975	9.273	17.603	-	53.861
Mh	34	342	751	395	83	182	279	2.482	928	173	99	-	5.748

3. Vida útil de las luminarias:

Esta información se presentará en el informe de febrero debido a la devolución de la base de datos, donde se entrará a evaluar el año 2012.



Generadas	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Cerradas	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3

Se revisó el informe de interventoría con las actividades realizadas para el mes de enero de 2020, donde se reportan 50 mediciones distribuidas en 10 localidades (Ver anexo "Obligación 8 Mediciones" del informe de interventoría No. 07 del C-555_2019):

Localidad	Mediciones – Año 2020												Total
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
Antonio Nariño	0												0
Barrios Unidos	8												8
Bosa	0												0
Candelaria	3												3
Chapinero	3												3
Ciudad Bolívar	5												5
Engativá	0												0
Fontibón	0												0
Kennedy	1												1
Mártires	6												6
Puente Aranda	0												0
Rafael Uribe	0												0
Santa Fe	0												0
San Cristóbal	4												4
Suba	5												5
Teusaquillo	6												6
Tunjuelito	9												9
Usaquén	0												0
Usme	0												0
Total	50												50

Las mediciones realizadas durante el mes de enero generaron 38 acciones de mejora (AM) y dos (2) acción de mejora de repotenciación para atención por parte del operador del servicio (ver anexo "Obligación 28", seguimiento a AM).

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público.

Seguimiento a la normalización de la infraestructura de alumbrado público y proyectos de expansión subterráneos:

A continuación, se relacionan las AM generadas por la interventoría relacionadas con normalización durante el mes de enero:

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de entrega a Codensa
1	AM 6365	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
2	AM 6366	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
3	AM 6369	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
4	AM 6370	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
5	AM 6371	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
6	AM 6372	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
7	AM 6373	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
8	AM 6374	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
9	AM 6375	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
10	AM 6376	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
11	AM 6377	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
12	AM 6378	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020
13	AM 6380	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	15/01/2020

Se relaciona el cierre de las AM relacionadas con normalización en el periodo:

Item	Consecutivo	Tipo de solicitud	Fecha de cierre
1	AM 5117	Normalización de redes exclusivas de alumbrado público	31/01/2020

Resumen AM de normalización en diferentes sectores del Distrito Capital:

Normalización	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total (m)
Generadas	13												
Cerradas	1												

La normalización es ejecutada por el operador del servicio de alumbrado público conforme a las acciones de mejora (AM) generadas



por la interventoría mensualmente.

Seguimiento mensual al recibo de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel Cero.

Se revisó el informe del mes de enero de 2020, verificando que la información corresponde con lo ejecutado.

Reporte de obras recibidas en el mes de enero de 2020 para la incorporación de la infraestructura al Distrito Capital con corte a enero de 2020:

Item	Proyecto	Localidad	Dirección
1	Parque Lago Timiza Etapa 1 Código IDRD 08-626	Kennedy	KR 73 con CL 43 Sur
2	Camino De Arrayanes	Suba	KR 213 No114-10
3	Gran Plaza El Ensueño	Ciudad Bolívar	CL 59C Sur No 51 - 21
4	La Felicidad Unidad De Gestión 3	Kennedy	KR 72 No 17 - 91

Consolidado del recibo de obras para la incorporación de infraestructura al Distrito Capital con corte a enero de 2020:

Recibidas	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2020	4												4
2019	0	2	0	1	2	2	0	2	2	0	3	7	21
2018	0	1	1	1	3	1	2	2	1	4	2	3	21

Se realizaron cuatro (4) visitas en conjunto con la interventoría para el recibo de obra nivel (0), donde no se aprueba ninguna para su recibo:

Item	Proyecto	Localidad	Dirección	Última visita		Aprobado en visita	
				Diurna	Nocturna	Diurna	Nocturna
1	PQ Vuelta del Alto	Rafael Uribe	Calle 28 Sur No. 24 C-80	03/02/2019	No	No	No
2	PQ El Porvenir	Bosa	Av. 1 de Mayo – Av. Longitudinal de Occ	05/12/2019	No	No	No
3	Otero de Francisco Et II	Bosa	Carrera 86 No.6D-63	10/12/2019	No	No	No
4	Otero de Francisco Et IV	Bosa	Carrera 86 No. 6D-63	12/12/2019	No	No	No

Infraestructura de Nivel Cero (0):

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital, denominada Nivel 0 se registran las siguientes luminarias por localidad y tecnología, con corte a 31 de enero de 2020:

Localidad	Tecnología			
	Led	Halogenuro	Sodio	Total
Antonio Nariño	7			7
Barrios Unidos	6		47	53
Bosa		141	277	418
Ciudad Bolívar	75	39	80	194
Chapinero	63			63
Engativá		18	200	218
Fontibón	9	123	226	358
Kennedy	19	112	177	308
Mártires	3			3
Puente Aranda		47	40	87
Rafael Uribe		7	61	68
San Cristóbal		13	8	21
Suba	141	436	438	1015
Teusaquillo		24	143	167
Usaquén	19	9	96	124
Usme		3	7	10
TOTAL	342	972	1.800	3.114

En la base de datos de infraestructura del Distrito Capital denominada Nivel 0, se registran los siguientes apoyos con corte a 31 de enero de 2020:

Material	Altura de poste (m)						Total
	6 m	8 m	9 m	10 m	12 m	14 m	
Metálicos	63	31	86	29	0	0	209
Concreto	0	0	0	2.128	330	3	2.461
Total	63	31	86	2.157	330	3	2.670



Georreferenciación zonas de cesión denominadas "Nivel 0":

Número de luminarias georreferenciadas con corte a enero de 2020.

No. luminarias	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct	Nov	Dic	Total
2020	-												0
2019	470	49	130	115	55	72	0	0	587	244	87	0	1.809
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	53	0	66	134	253
Total	470	49	130	115	55	72	0	0	640	244	153	134	2.062

Aprobación de unidades constructivas de alumbrado público UCAP.

Para el período del 01 al 31 de enero de 2020, la interventoría remitió observaciones sobre equipos que conformen UCAPs por solicitud de revisión por parte de la UAESP. Informe interventoría C-555-15342-2020 radicado en Codensa N°. 02574309, con asunto: Revisión a las Unidades Constructivas de la Infraestructura de Alumbrado Público presentadas por CODENSA S.A. E.S.P. denominadas como UCAP "postes carrera 7 peatonalización".

Pago de factura del operador y la interventoría.

Durante el mes de enero de 2020 la UAESP le solicitó a la Interventoría de Alumbrado Público, realizar los análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del servicio de Alumbrado Público y emitir el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo; quien dio respuesta según lo indicado en la siguiente tabla:

Solicitud de análisis, revisión, evaluación, valoración del costo del Servicio de Alumbrado Público Período: enero de 2020		
Periodo facturado Alumbrado Público	No. de radicado solicitud de análisis y concepto a la interventoría	No. de radicado concepto emitido por la interventoría
➤ Factura noviembre de 2019: 20197000545272 del 27 de diciembre de 2019.	➤ Factura noviembre de 2019: 20204000008231 del 16 de enero de 2020.	➤ Factura noviembre de 2019: 20207000026012 del 22 de enero de 2020.

De igual forma, durante el mes de enero de 2020 no se gestionaron pagos a la interventoría (Contrato C-555-2019) ni al operador del servicio de alumbrado público CODENSA S.A. ESP.

En cuanto al último pago del contrato de Interventoría C-409-2018 (Interalumbrado), correspondiente a los servicios prestados en el mes de julio de 2019, es preciso indicar que durante el mes de enero de 2020 se suscribió el informe de supervisión y cumplimiento de contrato de dicho periodo. En ese orden de ideas se tiene proyectado realizar el pago respectivo durante el mes de febrero del 2020.

Atención a comunidades y apoyo a otras entidades del Distrito.

A continuación, se relacionan las reuniones en las cuales participó la Subdirección en el mes diciembre de 2020 las cuales no se reportaron en el informe anterior. En el mes de enero se convocó a la interventoría para la asistencia de las reuniones con comunidad.

1. Reuniones realizadas con comunidad:

Item	Fecha	Localidad	Entidad que convoca	Conclusiones
1	03/12/2019	Kennedy	Veeduría Distrital	La reunión es convocada por la veeduría distrital de la localidad de Kennedy y tiene por objeto acompañar la mesa de pactos en la que se define que indicadores se van a entregar por parte del área de alumbrado público para la vigencia 2020 y que serán socializados en las mesas de seguimiento que se llevarán a cabo durante el año 2021. No se establecen compromisos.
2	11/12/2019	Engativá	Veeduría Distrital	La reunión es convocada por la veeduría distrital de la localidad de Engativá y tiene por objeto acompañar la mesa de pactos en la que se define que indicadores se van a entregar por parte del área de alumbrado público para la vigencia 2020 y que serán socializados en las mesas de seguimiento que se llevarán a cabo durante el año 2021. No se establecen compromisos.
3	13/12/2019	Teusaquillo	Veeduría Distrital	La reunión es convocada por la veeduría distrital de la localidad de Teusaquillo y tiene por objeto acompañar la mesa de pactos en la que se define que indicadores se van a entregar por parte del área de alumbrado público para la vigencia 2020 y que serán socializados en las mesas de seguimiento que se llevarán a cabo durante el año 2021. No se establecen compromisos.
4			Veeduría Distrital	La reunión es convocada por la veeduría distrital de la localidad de Mártires y tiene por objeto acompañar la mesa de pactos en



13/12/2019

Mártires

la que se define que indicadores se van a entregar por parte del área de alumbrado público para la vigencia 2020 y que serán socializados en las mesas de seguimiento que se llevarán a cabo durante el año 2021. No se establecen compromisos.

2. Verificaciones realizadas por interventoría sin comunidad generadas de las reuniones anteriores:

Ítem	Localidad	Fecha de reunión o solicitud	Fecha de visita técnica	Respuesta UAESP
1	San Cristóbal	09-12-2019	11-12-2019	20194000319001

Seguimiento al cuidado del medio ambiente relacionado con el servicio.

Componente ambiental al manejo y disposición de residuos sólidos, equipos y materiales generados del sistema de alumbrado público de Bogotá:

Durante el mes de diciembre de 2019, se evidenció que la interventoría desarrolló las actividades de verificación al manejo y disposición dado por parte del operador CODENSA a los distintos tipos de residuos sólidos, equipos y materiales generados en la operación del sistema de alumbrado público de Bogotá.

Para el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2019 la interventoría no reportó información de luminarias en la base de datos de Infraestructura debido a la devolución de esta base.

Se realizó el retiro de 106 bombillas del sistema de alumbrado público, de las cuales 42 unidades corresponden a tecnología sodio (Na) y 64 de Halogenuro Metálico (Mh). Información suministrada por el operador y verificada por interventoría de conformidad con la base de datos de fonoservicio.

Cantidad y porcentaje de bombillas retiradas:

Localidad	Tecnología			Total
	LED	Mh	Na	
Barrios Unidos		3		3
Ciudad Bolívar		1	3	4
Candelaria		1	1	2
Chapinero		9	2	11
Engativá		1	1	2
Fontibón		1		1
Kennedy			1	1
Puente Aranda			5	5
San Cristóbal			1	1
Santafé				
Suba		10	16	26
Teusaquillo			1	1
Tunjuelito		35		35
Usaquén		3	11	14
Total		64	42	106
% Participación	0%	60%	40%	100%

Fuente: Base Fonoservicio – Codensa diciembre 2019

Así mismo, se desarrolló por parte de la interventoría el día 22 de enero de 2020 la visita de seguimiento y verificación mensual al manejo dado a los distintos residuos en su componente de gestión externa (tratamiento y disposición final de residuos industriales y peligrosos luminarias) generadas por CODENSA en la prestación del servicio de alumbrado público (Gestor externo LITO S.A). Como resultado de dicha verificación se identificó el cumplimiento de:

- Certificado de recepción de residuos y excedentes con consecutivo No. SA20BOG-CAT0004 del 10 de enero de 2020.
- Relación de capacitaciones realizadas para el mes de diciembre de 2019.

Seguimiento a los proyectos piloto FNCE que están en ejecución, con corte al mes de enero de 2020:

#	PROVEEDOR	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA	HORA INICIAL	OBSERVACIONES
1	AXCELLNET	CL 87 entre KR 7A y KR 8	Montaje	03 ago 2017		
			Inspección	09 ago 2018	5:00 p. m.	
			Medición 1	10 sep 2018	8:30 p. m.	
			Medición 2	11 oct 2018	8:30 p. m.	



			Medición 3	08 nov 2018	8:30 p. m.				
			Medición 4	15 ene 2019	8:30 p. m.	Pendiente por enviar resultados la interventoría			
			Medición 5	15 feb 2019	8:30 p. m.				
			Medición 6	20 mar 2019	8:30 p. m.				
			Medición 7	10 abr 2019	8:30 p. m.				
			Medición 8	02 may 2019	6:30 p. m.				
			Medición 9	13 jun 2019	8:30 p. m.				
			Medición 10	16 jul 2019	6:30 p. m.				
			Medición 11	15 ago 2019	8:30 p. m.				
			Medición 12	10 sep 2019	8:30 p. m.				
			Medición 13	15 oct 2019	8:30 p. m.				
			Medición 14	15 nov 2019	8:30 p. m.	Luminaria Apagada			
			Medición 15	17 dic 2019	8:30 p. m.	Luminaria Apagada			
			Medición 16	15 ene 2020	6:30 p. m.	Luminaria Apagada			
			2	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 39 con KR 7 Parque Nacional Sector La Virgen	Montaje	28 ene 2017		
						Inspección	09 ago 2018	5:00 p. m.	
Medición 1	10 sep 2018	8:30 p. m.							
Medición 2	12 oct 2018	8:30 p. m.							
Medición 3	08 nov 2018	8:30 p. m.				No se realizaron mediciones debido a que las luminarias estaban apagadas			
Medición 4	15 ene 2019	8:30 p. m.							
Medición 5	15 feb 2019	8:30 p. m.							
Medición 6	20 mar 2019	8:30 p. m.							
Medición 7	10 abr 2019	8:30 p. m.							
Medición 8	02 may 2019	6:30 p. m.							
Medición 9	13 jun 2019	8:30 p. m.							
Medición 10	16 jul 2019	6:30 p. m.				Se encuentra 1 solución fuera de servicio			
Medición 11	15 ago 2019	8:30 p. m.				Se encuentra 1 solución fuera de servicio			
Medición 12	10 sep 2019	8:30 p. m.							
Medición 13	15 oct 2019	8:30 p. m.							
Medición 14	15 nov 2019	8:30 p. m.				5 luminarias del piloto se encuentran en falla			
Medición 15	17 dic 2019	8:30 p. m.							
Medición 16	15 ene 2020	1:40 a. m.							
3	ACLARA BOGOTÁ - UNILEVER / DOVE	CL 65 sur con TR 7H - Parque San Pedro de Usme.	Montaje	30 ene 2017					
			Inspección	09 ago 2018	5:00 p. m.				
			Medición 1	12 sep 2018					
			Medición 2	12 oct 2018	8:30 p. m.				
			Medición 3	15 nov 2018	8:30 p. m.				
			Medición 4	15 ene 2019	8:30 p. m.				
			Medición 5	15 feb 2019	8:30 p. m.				
			Medición 6	20 mar 2019	8:30 p. m.				
			Medición 7	11 abr 2019	8:30 p. m.				
			Medición 8	02 may 2019	6:30 p. m.				
			Medición 9	13 jun 2019	8:30 p. m.				
			Medición 10	16 jul 2019	6:30 p. m.				
			Medición 11	15 ago 2019	8:30 p. m.				
			Medición 12	10 sep 2019	8:30 p. m.				
			Medición 13	15 oct 2019	8:30 p. m.				
			Medición 14	19 nov 2019	8:30 p. m.				
Medición 15	17 dic 2019	8:30 p. m.							
Medición 16	15 ene 2020	1:31 a. m.							
4	CODENSA	Ciclovía de la CL 116	Montaje	Parcial					
			Inspección	15 ene 2019					
			Medición 1	15 feb 2019	8:30 p. m.				
			Medición 2	20 mar 2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio			
			Medición 3	10 abr 2019	8:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio			
			Medición 4	02 may 2019	6:30 p. m.	Se encontraron 6 soluciones fuera de servicio			
			Medición 5	13 jun 2019	8:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio			
			Medición 6	16 jul 2019	6:30 p. m.	Se encontraron 5 soluciones fuera de servicio			
			Medición 7	15 ago 2019	8:30 p. m.	Soluciones fuera de servicio: Rótulos 2117879, 2044110 y 2057390.			
			Medición 8	10 sep 2019	8:30 p. m.				
			Medición 9	15 oct 2019	8:30 p. m.				
			Medición 10	14 nov 2019	8:30 p. m.	Se encuentra una solución en falla (Apagada), se realiza el reporte al operador			
Medición 11	17 dic 2019	8:30 p. m.							
Medición 12	15 ene 2020	9:30 p. m.	Se encontraron soluciones en falla						

(Utilice las filas que requiera)

REUNIONES RELACIONADAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SERVICIO NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Fecha	Tema	Entidades participantes	Conclusiones
21/01/2020	Mesa de Modernización A.P	Codensa – Interventoría – UAESP	Se realiza mesa de trabajo para realizar el seguimiento a las actividades de Modernización del alumbrado público a tecnología LED.
22/01/2020	Pivotes en CMn	Codensa – Interventoría – UAESP	Seguimiento al proyecto de luminarias pivote.
22/01/2020	Mantenimiento preventivo	Codensa - Interventoría – UAESP	Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo presentado por Codensa
22/01/2020	Acciones de Mejora	Codensa - Interventoría – UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de Acciones de Mejora (AM)
22/01/2020	No Conformidades	Codensa - Interventoría – UAESP	Seguimiento a la ejecución y cierre de No Conformidades (NC)
22/01/2020	Reunión instalaciones LITO	Codensa - Interventoría – UAESP	Se realizó visita a las instalaciones de la empresa LITO, verificando lo relacionado con la gestión de los residuos generados del sistema de alumbrado público de Bogotá para el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2019.
27/01/2020	Modernización LED	Codensa – Interventoría – UAESP	Seguimiento a las actividades de modernización de Alumbrado Público realizadas por el operador CODENSA
29/01/2020	Informe Interventoría	Interalumbrado – UAESP	Presentación del informe de interventoría No. 6 correspondiente al mes de diciembre de 2019, contrato 555-2019
29/01/2020	Informe Codensa	Codensa - Interventoría – UAESP	Presentación del informe de Codensa correspondiente al mes de diciembre de 2019
29/01/2020	Plan de implantación Lagos de Torca	IDU - Fiduciaria Bogotá UAESP	Se realiza mesa de trabajo, para definir los lineamientos para la presentación de los proyectos fotométricos ante la Entidad.

(Utilice las filas que requiera)

DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANÁLISIS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO¹

Con base en los resultados de las actividades desarrolladas por la interventoría contratada por la UAESP referente al informe No. 07 del Contrato 555_2019 correspondiente al mes de enero de 2020 (análisis bases de datos de diciembre) y de acuerdo con los siguientes parámetros, se elabora el concepto de calidad del servicio prestado por el operador.

Atención a los requerimientos de los usuarios, registrados en el fono-servicio de CODENSA S.A E.S.P.

En el periodo del 01 al 31 de enero de 2020, donde se analizó la base de datos de diciembre de 2019, el 90,45% de las órdenes de trabajo recibidas fueron atendidas en tiempos inferiores a 72 horas. Se cumplió con la meta $\geq 90\%$ (no contractual), (página 62, tabla 23 del informe No. 07 de Interventoría correspondiente al mes de enero de 2020 C-555-2019).

Cumplimiento del Manual Único de Alumbrado Público, el RETIE y el RETILAP.

Con relación al Manual Único de Alumbrado Público - MUAP, el RETIE y el RETILAP, los proyectos fotométricos, las obras de expansión y los recibos de infraestructura se ejecutaron de acuerdo con la normatividad vigente.

Base de datos SDA.

De acuerdo con la base de datos de infraestructura del mes de diciembre de 2019, la ciudad cuenta con 356.624 luminarias. La base de datos del periodo 01 al 31 de diciembre de 2019 fue devuelta por variación de la información (ver anexo 01 "Resultado muestreo auditoría calidad" del Informe de interventoría No. 07 del C-555_2019).

¹Para la evaluación el Profesional Especializado deben tener en cuenta los informes de: Interventoría, Operadores o Prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, entre otros.

SEGUIMIENTO SOLICITUDES DE ACCION DE MEJORA Y NO CONFORMIDADES²

(Tipo: AM: Acción de Mejora – AM-EXP: Acción de Mejora de Expansión – AM-REP: Acción de Mejora de Repotenciación
NCR: No Conformidad Real - NCP: No Conformidad Potencial)

En la siguiente tabla se relaciona el consolidado con el estado actual de acciones de mejora generadas por la interventoría al operador del servicio con corte al mes de enero de 2020.

Consolidado seguimiento AM – NC				
Tipo de solicitud	Solicitudes pendientes al inicio del mes	Solicitudes entregadas a CODENSA	Solicitudes cerradas en el mes	Solicitudes pendientes al finalizar el mes
AM	257	114	96	275
AM-REP	1	1	0	2
AM-EXP	125	18	29	114



NCR	44	0	2	42
NCP	0	0	0	0
TOTAL	427	133	127	433

²Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta las acciones reportadas en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad. Y para el caso de los convenios, se tendrá en cuenta las recomendaciones evidenciadas en las actas de reunión. En el presente formato se relacionarán todas las acciones que no han sido subsanadas del periodo actual o periodos anteriores.

SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME ³								
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME			TRATAMIENTO				ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS ADELANTADAS POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO O INTERVENTORIA Reproceso	ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD FECHA (dd/mm/aaaa)
FECHA (dd/mm/aaaa)	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO	Reproceso	Concesión	Identificación para su no uso	después de su entrega		
N.A.	En el mes de enero de 2020 no se identificó producto no conforme.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

³Para el diligenciamiento de este numeral se debe tener en cuenta los productos no conformes reportados en los informes de las Interventorías de los Servicios y las solicitadas por la Unidad.

PQRS CON RESPECTO AL SERVICIO														
De acuerdo con la base de datos de Fono-servicio en el mes de diciembre de 2019, el número de órdenes de trabajo que se generaron y atendieron en el mismo mes fue 9.032 OT, de las cuales se atendieron en un periodo menor a 72 horas el 90,45% que corresponden a 8.169 órdenes. Meta: 90% (no contractual) (ver anexo al informe del operador - Codensa, titulado "UAESP diciembre 2019") y/o (página 62, tabla 23 del informe de interventoría No. 07 C-555_2019 correspondiente al mes enero de 2020):														
Solicitudes atendidas del servicio de alumbrado público menor a 72 horas en el mismo mes														
Periodo 2019		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Promedio
Variables														
Generadas y Atendidas		10.954	11.659	12.272	13.656	12.815	8.296	10.115	11.611	13.187	9.915	9.274	9.032	11.066
Atendidas =<72 horas		9.929	10.509	11.077	12.371	11.570	7.490	4.856	9.435	11.424	8.977	8.407	8.169	9.518
% de Atención		90,64	90,14	90,26	90,59	90,28	90,28	48,01	81,26	86,63	90,54	90,65	90,45	86,01

ANÁLISIS PQRS DE MAYOR FRECUENCIA ⁴	
PQRS de mayor frecuencia	Gestión realizada
De un total de 9.032 órdenes de trabajo atendidas por Codensa durante el mes de diciembre de 2019, el reporte es el siguiente (datos tomados de la tabla 20, página 53 del informe de interventoría No. 07 del C-555_2019 del mes de enero de 2020):	
Mantenimiento luminaria apagada (Tipificación 13)	De las órdenes generadas se atendió el 44,33% que corresponden a 4.389 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Daño subterráneo (Tipificación 12)	De las órdenes generadas se atendió el 15,19% que corresponden a 1.504 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Arreglo Subterráneo (Tipificación 29)	De las órdenes generadas se atendió el 4,23% que corresponden a 419 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).
Cambio fotocontrol (Tipificación 15)	De las órdenes generadas se atendió el 4,35% que corresponden a 431 órdenes (aumentaron respecto al mes anterior).

⁴Realizar un análisis de la atención de los PQRS en el periodo del informe, tener en cuenta los informes de las Interventorías y los reportes del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos.

ANÁLISIS DE LA MEDICIÓN (INDICADORES)
Indicadores
Los siguientes indicadores se determinan con el fin de establecer un nivel de servicio y un seguimiento mensual que permite verificar una evolución del mismo. Estos indicadores no son contractuales con el operador del servicio de alumbrado público, por lo que tienen un carácter netamente informativo y de seguimiento:
➤ Proyectos de expansión del servicio de alumbrado público corte diciembre de 2019:



Expansiones: Periodo 2019. Meta 95%

Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de expansión ejecutados en el mes	64	52	33	36	36	27	12	26	11	15	21	27	360
# proyectos de expansión programados	69	59	42	44	42	27	23	32	11	19	24	29	421
Obras canceladas	4	7	7	4	6	0	0	0	0	2	2	1	33
Resultado %	98,6	100	95,2	90,9	100	100	52,2	81,25	100	89,47	87,5	96,6	93,3
# proyectos de expansión ejecutados de meses anteriores	3	1	0	2	0	2	0	9	8	5	3	1	34
# proyectos totales de expansión ejecutados en el mes	67	53	33	38	0	29	12	35	19	22	27	28	363
# de luminarias instaladas	181	144	113	207	136	58	38	161	73	76	85	88	1.360

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Proyectos de repotenciación del servicio de alumbrado público corte diciembre 2019:**

Repotenciaciones: Periodo 2019. Meta 95%

Variables / Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
# proyectos de repotenciación ejecutados en el mes	6	2	4	0	2	1	0	4	0	2	4	0	25
# proyectos de repotenciación programados	6	2	4	1	2	1	1	5	0	2	4	0	28
Obras canceladas	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Resultado %	100	100	100	100	100	100	0	100	0	100	100	0,0	96,43
# proyectos de repotenciación ejecutados de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
# proyectos totales de repotenciación ejecutados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5
Obras canceladas de meses anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
# de luminarias repotenciadas	39	14	29	0	14	3	0	31	0	9	23	0	162

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Efectividad de la línea 115**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según los usuarios que se ven afectados por el mismo (página 70, tabla 28 del informe de interventoría No. 07 C-555-2019).

➤ **Efectividad de la línea 115: base de datos del mes diciembre de 2019:**

Registro de Resultados 2019. Meta 95%

Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes muestreados de la línea 115 encontrados conformes		30	28	30	30	31	31	31	31	30	31	30	31
# Total de lotes muestreados la línea 115		31	28	30	30	31	31	31	31	30	31	30	31
Resultado %		96,8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

➤ **Lotes muestreados de las inspecciones diarias**

Este indicador permite identificar el porcentaje de lotes conformes que se presentan en el muestreo realizado al fono-servicio línea 115, la cual es atendida por el operador del servicio de alumbrado público y es un referente para indicar si se mantiene la continuidad esperada del servicio según las inspecciones diurnas y nocturnas realizadas por las interventorías (página 71, tabla 30 del informe de interventoría No. 07 C-555-2019).

➤ **Lotes muestreados de los barridos diarios de interventoría en diciembre de 2019.**

Registro de Resultados 2018. Meta 95%.

Variables	Periodo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
# de Lotes de recorridos interventoría encontrados conformes		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	7
# Total de lotes muestreados recorridos interventoría		8	8	8	8	5	6	6	7	7	8	6	7
Resultado %		100	100	100	100	60	75	75	88	88	100	100	100

(Fuente: CODENSA SA ESP – Interventoría)

RECOMENDACIONES⁵

Evaluar el Convenio con Codensa SA ESP frente a la Resolución CREG 123 de 2011. Tener en cuenta la actualización de UCAP, las vidas útiles de la infraestructura de alumbrado público e indicadores entre otros. Adicionalmente, tratar el tema "Actualización de la base de Datos SDA", que dice: "La Empresa de Energía de Bogotá SA ESP deberá realizar la actualización de los inventarios físicos de luminarias por lo menos una vez cada tres años".

Desde el 28 de septiembre de 2016, se profirió el fallo de Tribunal Contencioso Administrativo en el que se niegan las pretensiones de CODENSA SA ESP, dentro del proceso que se adelanta por el cobro del IVA al arrendamiento de la infraestructura del servicio de alumbrado público, Sentencia que fue apelada por Codensa S.A.E.S.P, y cuyo trámite se encuentra para fallo en el Consejo de Estado desde el 8 de junio de 2018. Es importante señalar que la defensa de la UAESP solicitó que se confirmara la Sentencia de primera instancia y que niegue las pretensiones principales y subsidiarias presentadas por Codensa en el Escrito de apelación. Se recomienda seguir haciendo seguimiento al proceso juntamente con la Subdirección de Asuntos Legales.



En agosto de 2018 Codensa S.A. interpuso demanda contractual contra la UAESP con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución 412 de 2017 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el Convenio 766 de 1997. De lo anterior se realiza el respectivo seguimiento al proceso con radicado 25000233600020180071800- Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del cual la Subdirección de Asuntos Legales realiza la defensa judicial. Se reportó que el 21 de agosto de 2019 se realizó audiencia inicial la cual se suspendió y continuó el 26 de agosto dictando sentencia a favor de la UAESP, a la cual, Codensa S.A. interpuso recurso de apelación el 9 de septiembre de 2019, el cual fue aceptado por el despacho el 5 de diciembre. Sin embargo, aún no se ha resuelto el recurso.

Al finalizar el mes de diciembre de 2019 se tienen 275 acciones de mejora pendientes de atención por parte del operador del servicio. Se realizan mesas de trabajo con la participación de Codensa, Interventoría y UAESP con el fin de hacer seguimiento y cierre a las AM generadas por la interventoría. (ver anexo "Obligación 28", seguimiento a AM y seguimiento a AM-REP).

Definir en conjunto con CODENSA, la Interventoría y la UAESP la tarifa de arrendamiento y mantenimiento para la vigencia 2018. Durante el mes de enero de 2020, Codensa solicitó a las partes una nueva revisión al tema relacionado con el porcentaje a remunerar por concepto de AOM, exigiendo se reconozca un porcentaje de: 3,14%. Con lo anterior, nuevamente queda pendiente la definición de la tarifa de arrendamiento y mantenimiento del año 2018, hasta tanto no se dé solución a lo relacionado con el porcentaje de AOM.

⁵ Aquellas que los Profesionales del Servicio considere pertinentes para mejorar la prestación del servicio y que deban ser objeto de consideración y análisis por parte del Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.

Revisión y aprobación por el Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

Fecha: 13/04/2020 Nombre: KAREN ANDREA CASTAÑEDA GARCÍA Firma: _____

Revisó: Lina Paola Díaz Castañeda